

Harmonogram realizacji prac światłowodowych w poszczególnych ulicach - załącznik n1 do umowy na roboty budowlane				
Kolejność realizacji	„Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu”	Czas przewidziany na realizację	Szacunkowe terminy realizacji zadania	
1	ul. Kościelna w Jarocinie	5 dn	13.09.2020	19.09.2020
2	ul. Krótka w Jarocinie	7 dn	16.10.2020	26.10.2020
3	ul. Śródmiejska (na odcinku od Rynku do ul. Targowej) w Jarocinie	7 dn	16.10.2020	26.10.2020
4	ul. Śródmiejska (na odcinku od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego) w Jarocinie	10 dn	09.11.2020	20.11.2020
5	ul. Wąska (od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej) w Jarocinie	12 dn	25.11.2020	10.12.2020
6	ul. Wrocławska (od Rynku do ul. Wąskiej (kościół św. Jerzego)) w Jarocinie	12 dn	07.12.2020	22.12.2020
7	Rynek w Jarocinie	12 dn	07.12.2020	22.12.2020
8	ul. Św. Ducha (na odcinku od Rynku do rzeki Lipinki (przy głanie) w Jarocinie	15 dn	16.12.2020	08.01.2021
9	ul. Barwickiego w Jarocinie	5 dn	04.01.2021	08.01.2021
10	ul. Hallera w Jarocinie	10 dn	28.01.2021	10.02.2021
11	ul. Wolności w Jarocinie	10 dn	15.02.2021	26.02.2021
12	ul. Mała w Jarocinie	5 dn	22.02.2021	26.02.2021
13	ul. Łąkowa w Jarocinie	2 dn	26.02.2021	01.03.2021
14	ul. Paderewskiego (na odcinku od Kościoła Chrystusa Króla do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie	5 dn	03.06.2021	09.06.2021
15	ul. Targowa w Jarocinie	10 dn	04.06.2021	17.06.2021
16	ul. Dąbrowskiego (na odcinku od nr 10 do ul. Wrocławskiej) w Jarocinie	5 dn	25.10.2021	29.10.2021
17	ul. Wrocławska (na odcinku od ul. Wąskiej (kościół św. Jerzego) do posesji nr 53) w Jarocinie	20 dn	01.02.2022	01.03.2022
18	ul. Wrocławska (na odcinku od budynku nr 53 do budynku nr 65) w Jarocinie	10 dn	17.03.2022	30.03.2022
	Zakończenie wszystkich robót	162 DN		30.06.2022